

Согласовано:
Директор
МУП НТ «Горэнерго-НТ»


И.А. Анфилатов


Утверждаю:
Главный энергетик
АО «НПК «Уралвагонзавод»


Юсупов Р.Р.


График проведения гидравлических испытаний
тепловых сетей и оборудования АО «НПК «Уралвагонзавод»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения
1.	Гидравлическое испытание тепловых сетей водогрейной котельной ВК1	10:00 17.05.2022г.
2.	Гидравлического испытания водогрейных котлов ст.№1, 2, 3, 4, 5, 6 на ВК №1	26.05.2022 29.07.2022г.
3.	Гидравлическое испытание тепловых сетей водогрейной котельной ВК2	10:00 12.05.2022г.
4.	Гидравлического испытания водогрейных котлов ст.№1, 2, 3, 4 на ВК №2	13.05.2022г.
5.	Гидравлического испытания магистральной тепловой сети «Соцгородская – 1»	17.05.2022г.
6.	Гидравлического испытания магистральной тепловой сети «Соцгородская – 2»	17.05.2022г.
7.	Гидравлического испытания магистральной тепловой сети «Алтайская»	17.05.2022г.
8.	Гидравлического испытания магистральной тепловой сети «Ленинградская»	17.05.2022г.
9.	Гидравлического испытания магистральной тепловой сети «БИС»	12.05.2022г.


Зам. гл. энергетика


Молоканов В.В.

Главный инженер ТЭЦ 850


Латаев И.В.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы Администрации города по
городскому хозяйству и строительству
Копысов Е.В.




УТВЕРЖДАЮ:
Директор
«Горэнерго-НТ»
И.А. Анфилов

**6. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей
Дзержинского района в 2022 г.**

№	Мероприятия	Дата	Ответственный	Примечание	
1	Оповестить телефонограммами всех потребителей тепловой энергии о сроках проведения гидравлических испытаний	05-06.05.2022	Диспетчер смен АДС	УК, ТСЖ, Соц.объекты, Здравоохранение, Юр.лица, ГСК.	
2	Отключить тепловые вводы потребителей присоединенных к магистральным теплотрассам «Ленинградская», «Алтайская», «Соцгород», «БИС», «Северная»	11.05.2022	Хотенов М.Н. АДС		
3	Отключить тепловые вводы на микрорайоны частных жилых домов и гаражные кооперативы.	11.05.2022	Хотенов М.Н. АДС		
Плановое время начала гидравлических испытаний:					
4	ТНС № 6	10 ⁰⁰	12.05.2022	Брозовский А.Р. Козлов Д.В. Бузмаков А.В. Анфилов В.А. Хотенов М.Н	10-15 мин.
	ТНС № 5	13 ⁰⁰	13.05.2022		
	ТНС № 27	10 ⁰⁰	17.05.2022		
	ТНС № 8	13 ⁵⁰	19.05.2022		
	ТНС № 1	09 ⁰⁰	20.05.2022		
	ТНС № 3	13 ⁰⁰	24.05.2022		
	ТНС № 2	10 ⁰⁰	26.05.2022		
5	По окончании всех гидроиспытаний перевести тепловые насосные станции и тепловые сети района в летний режим работы.	29-30.05.2022	Брозовский А.Р. Бузмаков А.В. Анфилов В.А. Хотенов М.Н АДС		
6	По выявленным утечкам в процессе гидроиспытаний тепловых сетей подготовить план и представить на утверждение.	01.06.2022	Брозовский А.Р. Козлов Д.В. Хотенов М.Н.		

- Изменения даты проведения ГИ возможно после публикации постановления Администрации города об окончании отопительного сезона 2021-2022