



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Администрации города
по городскому хозяйству и строительству
Копысов Е.В.



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Директор
НТ/МУП «Горэнерго-НТ»
И.А. Анфилатов



6. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей Дзержинского района в 2021г.

№	МЕРОПРИЯТИЯ	СРОК	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Оповестить телефонограммами всех потребителей тепловой энергии о сроках проведения гидравлических испытаний	05-06.05.2021	Диспетчер смен АДС	УК, ТСН, Соц. Объекты, Здравоохранение, Юр.лица, Гск.
2	Отключить тепловые вводы потребителей присоединенных к магистральным теплотрассам «Ленинградская», «Алтайская», «Соцгород», «БИС», «Северная»	11-12.05.2021	Хотенов М.Н. Понамарев М.Б. АДС	
3	Отключить тепловые вводы на микрорайоны частных жилых домов и гаражные кооперативы.	12.05.2021	Хотенов М.Н. Понамарев М.Б. АДС	
4	Плановое время начала гидравлических испытаний:			
	после ТНС № 6	10 ⁰⁰	12.05.2021	Бузмаков А.В. Анфилатов В.А. Хотенов М.Н. Брозовский А.Р. 10-15 мин.
	после ТНС № 5	13 ³⁰	12.05.2021	
	после ТНС № 27	10 ⁰⁰	17.05.2021	
	после ТНС № 8	13 ³⁰	17.05.2021	
	после ТНС № 1	9 ⁰⁰	19.05.2021	
	после ТНС № 3	13 ³⁰	19.05.2021	
после ТНС № 2	10 ⁰⁰	20.05.2021		
5	По окончании всех гидроиспытаний перевести тепловые насосные станции и тепловые сети района в летний режим работы.	29-30.05.2021	Бузмаков А.В. Анфилатов В.А. Хотенов М.Н. Понамарев М.Б.	
6	По выявленным утечкам в процессе гидроиспытаний тепловых сетей подготовить план и представить на утверждение.	01.06.2021	Брозовский А.Р. Хотенов М.Н. Колов Д.В.	